



UBS SERRINHA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA : REFORMA DA UBS SERRINHA
LOCAL : DISTRITO SERRINHA
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MÊS	1º	2º	3º	4º	5º
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.959,84	%	40%	40%	20%		
			R\$	R\$ 2.383,94	R\$ 2.383,94	R\$ 1.191,97	R\$ -	R\$ -
2.0	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 90,75	%	100%				
			R\$	R\$ 90,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.484,45	%	20%	40%	40%		
			R\$	R\$ 296,89	R\$ 593,78	R\$ 593,78	R\$ -	R\$ -
4.0	SUPER-ESTRUTURA	R\$ 1.222,19	%		40%	60%		
			R\$	R\$ -	R\$ 488,87	R\$ 733,31	R\$ -	R\$ -
5.0	PAREDES	R\$ 751,48	%		100%			
			R\$	R\$ -	R\$ 751,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.0	COBERTURA	R\$ 32.991,30	%				100%	
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.991,30	R\$ -
7.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 2.456,96	%		50%	50%		
			R\$	R\$ -	R\$ 1.228,48	R\$ 1.228,48	R\$ -	R\$ -
8.0	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	R\$ 6.127,32	%		50%	50%		
			R\$	R\$ -	R\$ 3.063,66	R\$ 3.063,66	R\$ -	R\$ -
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 865,45	%		50%	50%		
			R\$	R\$ -	R\$ 432,73	R\$ 432,73	R\$ -	R\$ -
10.0	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 15.258,85	%					100%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.258,85
11.0	PINTURA	R\$ 5.494,99	%					100%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.494,99
12.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 270,97	%					100%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,97
	TOTAL	R\$ 72.974,55	mensal	R\$ 2.771,58	R\$ 8.942,94	R\$ 7.243,93	R\$ 32.991,30	R\$ 21.024,81
			acumulado	R\$ 2.771,58	R\$ 11.714,51	R\$ 18.958,44	R\$ 51.949,74	R\$ 72.974,55
			%	4%	12%	10%	45%	29%

ALINE FAVARETTO
ENGª CIVIL
CREA MT 032.911