

Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. PLANALTO - LOTE 1

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 34.832,50	R\$ 34.832,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
		R\$ 144.384,76	R\$ 20.626,39	R\$ 20.626,39	R\$ 20.626,39	R\$ 20.626,39	R\$ 20.626,39	R\$ 20.626,39	R\$ 20.626,39
3	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
		R\$ 5.280,60	R\$ 754,37	R\$ 754,37	R\$ 754,37	R\$ 754,37	R\$ 754,37	R\$ 754,37	R\$ 754,37
4	TERRAPLENAGEM	100,00%							
		R\$ 58.604,38	R\$ 58.604,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	0,00%	35,00%	30,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 519.819,24	R\$ -	R\$ 181.936,73	R\$ 155.945,77	R\$ 181.936,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%
		R\$ 109.280,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.496,25	R\$ 32.784,11	R\$ -
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		R\$ 16.582,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.582,31	R\$ -
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.387,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.387,79
Porcentagem mensal			12,90%	22,84%	19,92%	22,84%	11,00%	7,95%	2,56%
Custo mensal			R\$ 114.817,65	R\$ 203.317,50	R\$ 177.326,54	R\$ 203.317,50	R\$ 97.877,02	R\$ 70.747,18	R\$ 22.768,56
Porcentagem Acumulada			12,90%	35,74%	55,66%	78,50%	89,49%	97,44%	100,00%
Custo Acumulado		R\$ 890.171,94	R\$ 114.817,65	318.135,15	495.461,68	698.779,18	796.656,20	867.403,38	890.171,94

Total Geral	R\$ 890.171,94
-------------	----------------