

Rodovia: MT - 240 Trecho: Entr.º BR-158(ÁGUA BOA) - Entr.º MT-414 Sub-trecho : Km 12,25 (fim do asfalto) - Entr.º MT-414 Extensão: 13,635 Km				CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO										
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO DA OBRA	180 (dias consecutivos)											
			30	FATURAMENTO SIMPLES	60	FATURAMENTO SIMPLES	90	FATURAMENTO SIMPLES	120	FATURAMENTO SIMPLES	150	FATURAMENTO SIMPLES	180	FATURAMENTO SIMPLES
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	Instalação Canteiro e Acampamento **	146.540,16	100,00%	146.540,16										
1.2	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	2.456,00	50,00%	1.228,00									50,00%	1.228,00
1.3	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	2.369,53	50,00%	1.184,77									50,00%	1.184,77
1.4	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	70.129,39	30,00%	21.038,82	20,00%	14.025,88					30,00%	21.038,82	20,00%	14.025,88
1.5	Marco de Concreto de Identificação da Obra	4.816,98											100,00%	4.816,98
1.6	Adm. Local da Obra (despesa fixa de consumo)	13.140,00	18,00%	2.365,20	18,00%	2.365,20	18,00%	2.365,20	18,00%	2.365,20	18,00%	2.365,20	10,00%	1.314,00
1.7	Adm. Local da Obra (pessoal)	199.651,68	18,00%	35.937,31	18,00%	35.937,31	18,00%	35.937,31	18,00%	35.937,31	18,00%	35.937,31	10,00%	19.965,17
1.8	Adm. e Gestão Ambiental	8.041,91	50,00%	4.020,95									50,00%	4.020,95
1.9	Placa de Obra	27.976,27	100,00%	27.976,27										
1.10	Detalhamento do Projeto Executivo	163.620,00	100,00%	163.620,00										
2.0 TERRAPLENAGEM														
2.1	Execução da Terraplenagem	1.618.823,44	10,00%	161.882,34	30,00%	485.647,03	30,00%	485.647,03	30,00%	485.647,03				
3.0 PAVIMENTAÇÃO														
3.1	Execução da Pavimentação	2.425.738,42					20,00%	485.147,68	30,00%	727.721,53	40,00%	970.295,37	10,00%	242.573,84

Rodovia: MT - 240 Trecho: Entr.º BR-158(ÁGUA BOA) - Entr.º MT-414 Sub-trecho : Km 12,25 (fim do asfalto) - Entr.º MT-414 Extensão: 13,635 Km			CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO											
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO DA OBRA	180 (dias consecutivos)											
			30	FATURAMENTO SIMPLES	60	FATURAMENTO SIMPLES	90	FATURAMENTO SIMPLES	120	FATURAMENTO SIMPLES	150	FATURAMENTO SIMPLES	180	FATURAMENTO SIMPLES
3.1	TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO						20,00%		30,00%		40,00%		10,00%	
3.1.1	Execução da Transporte de Pavimentação	884.106,68						176.821,34		265.232,00		353.642,67		88.410,67
4.0	DRENAGEM				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
4.0	Execução da Drenagem	845.232,14				169.046,43		169.046,43		169.046,43		169.046,43		169.046,43
4.1	TRANSPORTE DE DRENAGEM													
4.1.1	Execução da Transporte de Drenagem	18.334,21			20,00%	3.666,84	20,00%	3.666,84	20,00%	3.666,84	20,00%	3.666,84	20,00%	3.666,84
5.0	SINALIZAÇÃO										50,00%		50,00%	
5.1	Execução da Sinalização	220.174,95										110.087,48		110.087,48
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES												100,00%	
6.1	Execução de Obras Complementares	73.880,60												73.880,60
7.0	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL								20,00%		30,00%		50,00%	
7.1	Execução de Recuperação Ambiental	447.603,60								89.520,72		134.281,08		223.801,80
FATURAMENTO SIMPLES (R\$)				565.793,81		710.688,69		1.358.631,82		1.779.137,05		1.800.361,19		958.023,39
FATURAMENTO ACUMULADO (R\$)				565.793,81		1.276.482,50		2.635.114,32		4.414.251,38		6.214.612,57		7.172.635,96