



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA : CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ECOLÓGICO DE LAZER VALE DOS IPÊS
LOCAL : AVENIDA PLANALTO, S/Nº, LOTEAMENTO LC
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: 14 DE ABRIL DE 2015

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MÊS	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.891,24	%	100%					
			R\$	R\$ 17.891,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	MOVIMENTO TERRA E LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 21.936,61	%	100%					
			R\$	R\$ 21.936,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	INFRAESTRUTURA - PÓRTICO	R\$ 18.100,02	%	60%	40%				
			R\$	R\$ 10.860,01	R\$ 7.240,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0	SUPER-ESTRUTURA - PÓTICO	R\$ 7.422,87	%		100%		0%		
			R\$	R\$ -	R\$ 7.422,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.0	PAREDES, VERGAS E REVESTIMENTO DE PAREDE - PÓRTICO	R\$ 14.415,30	%		50%	50%			
			R\$	R\$ -	R\$ 7.207,65	R\$ 7.207,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.0	RAMAPA DE ENTRADA (MURRO DE ARRIMO, REVESTIMENTO DE PAREDE)	R\$ 3.599,39	%			100%			
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.599,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 247.987,51	%				50%	50%	
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.993,76	R\$ 123.993,76	R\$ -
8.0	ÁGUA FRIA - HIRRIGAÇÃO	R\$ 8.466,38	%			100%			
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.466,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 34.809,83	%				75%	25%	
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.107,37	R\$ 8.702,46	R\$ -
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 137.627,66	%				30%	70%	
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.288,30	R\$ 96.339,36	R\$ -
11.0	PAISAGISMO	R\$ 67.507,57	%					50%	50%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.753,79	R\$ 33.753,79
12.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.776,03	%						100%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.776,03
TOTAL		R\$ 587.540,41	mensal	R\$ 50.687,86	R\$ 21.870,53	R\$ 19.273,42	R\$ 191.389,43	R\$ 262.789,36	R\$ 41.529,82
			acumulado	R\$ 50.687,86	R\$ 72.558,39	R\$ 91.831,81	R\$ 283.221,23	R\$ 546.010,59	R\$ 587.540,41
			%	9%	4%	3%	33%	45%	7%

REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0