



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA : URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO GINÁSIO
LOCAL : AVENIDA PLANALTO, S/Nº, SETOR UNIVERSITÁRIO
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: MARÇO 2015

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS	30	60	90
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.192,84	%	100%		
			R\$	R\$ 4.192,84	R\$ -	R\$ -
2.0	MURO DE ARRIMO DA RAMPA DE SAÍDA DO ESTACIONAMENTO	R\$ 2.219,98	%	20%	80%	
			R\$	R\$ 444,00	R\$ 1.775,98	R\$ -
3.0	TELA DE CERCAMENTO INCLUSO MURETINHA	R\$ 174.372,66	%	40%	50%	10%
			R\$	R\$ 69.749,06	R\$ 87.186,33	R\$ 17.437,27
4.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 158.535,93	%	50%	50%	
			R\$	R\$ 79.267,97	R\$ 79.267,97	R\$ -
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 25.720,72	%	20%	20%	60%
			R\$	R\$ 5.144,14	R\$ 5.144,14	R\$ 15.432,43
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.645,18	%			100%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.645,18
TOTAL		R\$ 369.687,31	mensal	R\$ 158.798,01	R\$ 173.374,42	R\$ 37.514,88
			acumulado	R\$ 158.798,01	R\$ 332.172,43	R\$ 369.687,31
			%	43%	47%	10%

REINALDO ALVES DE SOUZA
ARQUITETO E URBANISTA CAU A63204-0