



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA : CONSTRUÇÃO NOVA DE PRAÇA SETOR GUARUJÁ EXPANSÃO
LOCAL : ENTRE AS RUAS " C1", "C2", "C7" E "C8"
CIDADE : ÁGUA BOA - MT

DATA: MAIO 2015

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS	30	60	90	120
1.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 63.407,68	%	36%	36%	14%	14%
			R\$	R\$ 22.826,76	R\$ 22.826,76	R\$ 8.877,08	R\$ 8.877,08
2.0	BANCO DE CONCRETO	R\$ 9.596,30	%	0%	0%	50%	50%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.798,15	R\$ 4.798,15
	TOTAL	R\$ 73.003,98	mensal	R\$ 22.826,76	R\$ 22.826,76	R\$ 13.675,23	R\$ 13.675,23
			acumulado	R\$ 22.826,76	R\$ 45.653,53	R\$ 59.328,75	R\$ 73.003,98
			%	31%	31%	19%	19%

ALINE FAVARETTO
ENG^a CIVIL CREA MT 032911