

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA DUPLICAÇÃO DA RUA 50

LOCAL: BAIRRO CRISTALINO, ÁGUA BOA - MT

PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA



ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS	30ª	60ª	90ª	120ª	150ª	180ª	210ª	240ª	270ª	300ª	330ª	360ª	390ª	420ª
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL	R\$ 18.409,31	%	100%													
			R\$	R\$ 18.409,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ -	%														
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.252,00	%		30%	30%	40%										
			R\$	R\$ -	R\$ 675,60	R\$ 675,60	R\$ 900,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 182.530,56	%				50%	50%									
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.265,28	R\$ 91.265,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	R\$ 875.909,92	%					20%	20%	20%	20%	20%					
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.181,98	R\$ 175.181,98	R\$ 175.181,98	R\$ 175.181,98	R\$ 175.181,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	ELEMENTOS AUXILIARES	R\$ 144.065,05	%					20%	30%	30%	20%						
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.813,01	R\$ 43.219,52	R\$ 43.219,52	R\$ 28.813,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5	SINALIZAÇÃO	R\$ -	%														
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM TSD																
4.1	TERRAPLANAGEM	R\$ 70.574,08	%									50%	50%				
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.287,04	R\$ 35.287,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 273.296,07	%									10%		30%	40%	20%	
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.329,61	R\$ 81.988,82	R\$ 109.318,43	R\$ 54.659,21	R\$ -	R\$ -
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 133.737,51	%													50%	50%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.868,76	R\$ 66.868,76
4.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 18.804,16	%														100%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.804,16
TOTAL		R\$ 1.719.578,66	mensal	R\$ 18.409,31	R\$ 675,60	R\$ 675,60	R\$ 92.166,08	R\$ 266.447,26	R\$ 203.994,99	R\$ 218.401,50	R\$ 218.401,50	R\$ 239.282,03	R\$ 62.616,65	R\$ 81.988,82	R\$ 109.318,43	R\$ 121.527,97	R\$ 85.672,92
			acumulado	R\$ 18.409,31	R\$ 19.084,91	R\$ 19.760,51	R\$ 111.926,59	R\$ 378.373,85	R\$ 582.368,84	R\$ 800.770,34	R\$ 1.019.171,84	R\$ 1.258.453,87	R\$ 1.321.070,52	R\$ 1.403.059,34	R\$ 1.512.377,77	R\$ 1.633.905,74	R\$ 1.719.578,66
			%	1%	0%	0%	5%	15%	12%	13%	13%	14%	4%	5%	6%	7%	5%