

Obra														
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. PLANALTO														
Parte 2 - LOTE 02														
Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 91.098,50	R\$ 91.098,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
		R\$ 216.577,14	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03
3	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
		R\$ 5.280,60	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68
4	TERRAPLENAGEM	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 993.595,67	R\$ 99.359,57	R\$ 99.359,57	R\$ 99.359,57	R\$ 99.359,57	R\$ 99.359,57	R\$ 99.359,57	R\$ 99.359,57	R\$ 99.359,57	R\$ 99.359,57	R\$ 99.359,57	R\$ 99.359,57	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 1.247.176,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL	100,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
		R\$ 1.867.354,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.735,46	R\$ 186.735,46
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 37.399,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 1.387,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	OBRA DE ARTE ESPECIAL	100,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 2.122.092,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Porcentagem mensal			2,99%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	2,93%	2,93%
Custo mensal			R\$ 196.620,78	R\$ 105.522,28	R\$ 105.522,28	R\$ 105.522,28	R\$ 105.522,28	R\$ 105.522,28	R\$ 105.522,28	R\$ 105.522,28	R\$ 105.522,28	R\$ 105.522,28	R\$ 192.898,17	R\$ 192.898,17
Porcentagem Acumulada			2,99%	4,59%	6,19%	7,80%	9,40%	11,00%	12,61%	14,21%	15,81%	17,42%	20,35%	23,28%
Custo Acumulado		R\$ 6.581.962,95	196.620,78	302.143,06	407.665,35	513.187,63	618.709,91	724.232,19	829.754,47	935.276,76	1.040.799,04	1.146.321,32	1.339.219,49	1.532.117,66
Item	Descrição	Total Por Etapa	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 91.098,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
		R\$ 216.577,14	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03
3	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
		R\$ 5.280,60	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68
4	TERRAPLENAGEM	100,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 993.595,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		R\$ 1.247.176,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.717,65	R\$ 124.717,65	R\$ 124.717,65	R\$ 124.717,65	R\$ 124.717,65
6	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 1.867.354,57	R\$ 186.735,46	R\$ 186.735,46	R\$ 186.735,46	R\$ 186.735,46	R\$ 186.735,46	R\$ 186.735,46	R\$ 186.735,46	R\$ 186.735,46	R\$ 186.735,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 37.399,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 1.387,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	OBRA DE ARTE ESPECIAL	100,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
		R\$ 2.122.092,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.209,29
Porcentagem mensal			2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	4,83%	1,99%	1,99%	1,99%	5,21%
Custo mensal			R\$ 192.898,17	R\$ 192.898,17	R\$ 192.898,17	R\$ 192.898,17	R\$ 192.898,17	R\$ 192.898,17	R\$ 192.898,17	R\$ 317.615,82	R\$ 130.880,36	R\$ 130.880,36	R\$ 130.880,36	R\$ 343.089,66
Porcentagem Acumulada			26,21%	29,14%	32,07%	35,00%	37,93%	40,86%	43,79%	48,62%	50,61%	52,59%	54,58%	59,80%
Custo Acumulado		R\$ 6.581.962,95	R\$ 1.725.015,84	1.917.914,01	2.110.812,18	2.303.710,35	2.496.608,52	2.689.506,70	2.882.404,87	3.200.020,69	3.330.901,05	3.461.781,41	3.592.661,78	3.935.751,43
Item	Descrição	Total Por Etapa	750 DIAS	780 DIAS	810 DIAS	840 DIAS	870 DIAS	900 DIAS	930 DIAS	960 DIAS	990 DIAS	1020 DIAS	1050 DIAS	1080 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 91.098,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
		R\$ 216.577,14	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03	R\$ 6.016,03
3	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
		R\$ 5.280,60	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68	R\$ 146,68
4	TERRAPLENAGEM	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 993.595,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 1.247.176,48	R\$ 124.717,65	R\$ 124.717,65	R\$ 124.717,65	R\$ 124.717,65	R\$ 124.717,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 1.867.354,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		R\$ 37.399,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.219,78	R\$ 11.219,78	R\$ 7.479,86	R\$ 7.479,86
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.387,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.387,79
9	OBRA DE ARTE ESPECIAL	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 2.122.092,92	R\$ 212.209,29	R\$ 212.209,29	R\$ 212.209,29	R\$ 212.209,29	R\$ 212.209,29	R\$ 212.209,29	R\$ 212.209,29	R\$ 212.209,29	R\$ 212.209,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Porcentagem mensal			5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	3,32%	3,32%	3,32%	3,49%	0,26%	0,21%	0,23%
Custo mensal			R\$ 343.089,66	R\$ 343.089,66	R\$ 343.089,66	R\$ 343.089,66	R\$ 343.089,66	R\$ 218.372,01	R\$ 218.372,01	R\$ 218.372,01	R\$ 229.591,79	R\$ 17.382,50	R\$ 13.642,57	R\$ 15.030,36
Porcentagem Acumulada			65,01%	70,22%	75,43%	80,65%	85,86%	89,18%	92,49%	95,81%	99,30%	99,56%	99,77%	100,00%
Custo Acumulado		R\$ 6.581.962,95	R\$ 4.278.841,09	4.621.930,74	4.965.020,40	5.308.110,05								