



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA : REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOTEAMENTO DÉLCIO EDUARDO MENDEL

LOCAL : AVENIDA OLÍMPICA, BAIRRO UNIVERSITÁRIO

DATA: 03 DE MARÇO 2017

CIDADE : ÁGUA BOA - MT

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	DIAS	30 ^a	60 ^a	90 ^a	120 ^a
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 850,32	%	100%			
			R\$	R\$ 850,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS PÚBLICAS (Fornecimento e instalação)	R\$ 273.137,20	%	80%	20%		
			R\$	R\$ 218.509,76	R\$ 54.627,44	R\$ -	R\$ -
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 108.196,71	%		80%	20%	
			R\$	R\$ -	R\$ 86.557,37	R\$ 21.639,34	R\$ -
			%				
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 382.184,23	mensal	R\$ 219.360,08	R\$ 141.184,81	R\$ 21.639,34	R\$ -
			acumulado	R\$ 219.360,08	R\$ 360.544,89	R\$ 382.184,23	R\$ 382.184,23
			%	57%	37%	6%	0%


EDSON DOMINGUES DE MIRANDA
Engenheiro Eletricista - CREA 12000611-01