

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETIVO: AMPLIAÇÃO DE 04 SALAS DE AULA NA ESCOLA GUARUJA
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
 LOCAL: RUA 18 C/ RUA 21 - BAIRRO GUARUJA - ÁGUA BOA - MT
 ÁREA: AMPLIAÇÃO: 237,6m²
 COORD. GEOG.: S: 14°02' 58,87" W: 52°10' 80,81"

item	serviços	valor	mês	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.837,90	%	100%						
			R\$	R\$ 2.837,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.543,53	%	100%						
			R\$	R\$ 3.543,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	R\$ 9.064,37	%	40%	40%	20%				
			R\$	R\$ 3.625,75	R\$ 3.625,75	R\$ 1.812,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ALVENARIA	R\$ 14.666,46	%		60%	30%	10%			
			R\$	R\$ -	R\$ 8.799,88	R\$ 4.399,94	R\$ 1.466,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 46.566,57	%			55%	30%	15%		
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.611,61	R\$ 13.969,97	R\$ 6.984,99	R\$ -	R\$ -
6	ESQUADRIAS	R\$ 7.089,05	%					35%		65%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.481,17	R\$ -	R\$ 4.607,88
7	REVESTIMENTO	R\$ 15.405,66	%				50%	45%	5%	
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.702,83	R\$ 6.932,55	R\$ 770,28	R\$ -
8	PISOS	R\$ 24.116,90	%				40%	55%	5%	
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.646,76	R\$ 13.264,30	R\$ 1.205,85	R\$ -
10	PINTURA	R\$ 10.200,07	%						80%	20%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.160,06	R\$ 2.040,01
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.719,15	%		5%	5%		20%	65%	5%
			R\$	R\$ -	R\$ 185,96	R\$ 185,96	R\$ -	R\$ 743,83	R\$ 2.417,45	R\$ 185,96
12	LIMPEZA	R\$ 337,39	%							100%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 337,39
TOTAL		R\$ 137.547,05	mensal	R\$ 10.007,18	R\$ 12.611,58	R\$ 32.010,38	R\$ 32.786,21	R\$ 30.406,83	R\$ 12.553,63	R\$ 7.171,24
			acumulado	R\$ 10.007,18	R\$ 22.618,76	R\$ 54.629,14	R\$ 87.415,35	R\$ 117.822,17	R\$ 130.375,81	R\$ 137.547,05
			%	7%	9%	23%	24%	22%	9%	5%