

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETIVO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RURAL AGROVILA CENTRAL
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - MT
 LOCAL: PROJETO DE ASSENTAMENTO JARAGUÁ
 ÁREAS: AMPLIAÇÃO: 210,48 m2
 REFORMA: 993,96 m2
 ÁREA TOTAL: 1.204,44 m2
 COORD. GEOG.: S: 14° 19' 57"

W: 52° 30' 49,45"

item	serviços	valor	mês	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.159,32	%	100%						
			R\$	R\$ 12.159,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.043,63	%	100%						
			R\$	R\$ 3.043,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	R\$ 49.848,40	%	40%	40%	20%				
			R\$	R\$ 19.939,36	R\$ 19.939,36	R\$ 9.969,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	0	R\$ 14.817,17	%		60%	30%	10%			
			R\$	R\$ -	R\$ 8.890,30	R\$ 4.445,15	R\$ 1.481,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 81.892,77	%			55%	30%	15%		
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.041,02	R\$ 24.567,83	R\$ 12.283,92	R\$ -	R\$ -
6	ESQUADRIAS	R\$ 9.894,60	%					35%		65%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.463,11	R\$ -	R\$ 6.431,49
7	REVESTIMENTO	R\$ 48.656,52	%				50%	45%	5%	
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.328,26	R\$ 21.895,43	R\$ 2.432,83	R\$ -
8	PISOS	R\$ 93.391,65	%				40%	55%	5%	
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.356,66	R\$ 51.365,41	R\$ 4.669,58	R\$ -
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	%							100%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	PINTURA	R\$ 41.239,22	%						80%	20%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.991,38	R\$ 8.247,84
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.005,54	%		5%	5%		20%	65%	5%
			R\$	R\$ -	R\$ 250,28	R\$ 250,28	R\$ -	R\$ 1.001,11	R\$ 3.253,60	R\$ 250,28
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.587,64	%		5%	5%	20%	20%	20%	30%
			R\$	R\$ -	R\$ 379,38	R\$ 379,38	R\$ 1.517,53	R\$ 1.517,53	R\$ 1.517,53	R\$ 2.276,29
13	LIMPEZA	R\$ 139,55	%							100%
			R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,55
TOTAL		R\$ 367.676,01	mensal	R\$ 35.142,31	R\$ 29.459,32	R\$ 60.085,51	R\$ 89.252,00	R\$ 91.526,50	R\$ 44.864,91	R\$ 17.345,45
			acumulado	R\$ 35.142,31	R\$ 64.601,63	R\$ 124.687,14	R\$ 213.939,14	R\$ 305.465,64	R\$ 350.330,56	R\$ 367.676,01
			%	10%	8%	16%	24%	25%	12%	5%

